


Projectnaam:	t Wieër
Projectleider:	geanonimiseerd
Planeconoom:	geanonimiseerd
Datum risicoanalyse:	10-4-2025
Projectnummer:	-

risico nummer	thema	risico	gevolg	beheersmaatregel	beheerder	toelichting fin berekening	financieel gevolg			kans	gevolg	risicomatrix	Logboek beheersmaatregelen	gegevens t.b.v. risico matrix			
							bedrag	kans	gewogen								
1	Realisatie	verontreiniging onder illegaal gebruik gronden	saneringskosten	-	geanonimiseerd	kosten voor verwijderen en begeleiding ob.v. pm post	€ 30.000	40%	€ 12.000	matig	klein	groen		2	2	1,5	0,5 € 12.000
2	Juridisch	illegaal gebruik gronden	procedure kosten	advocaat procedure laten verzorgen	geanonimiseerd	proceskosten advocaat	€ 15.000	45%	€ 6.750	groot	klein	geel		3	3	2,5	0,5 € 6.750
3	Planologisch	bezwaar tegen omgevingsplan / maatschappelijk draagvlak	vertraging realisatie	omgevingsdialoog / participatie	geanonimiseerd	rentelast over boekwaarde (2026) 2 jaar	€ 25.400	30%	€ 7.620	matig	klein	groen		2	2	1,5	0,5 € 7.620
4	Organisatie	te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar	vertraging in de procedure	projectplan en inhuur	geanonimiseerd	rentelast over boekwaarde (2025) 1 jaar	€ 5.481	25%	€ 1.370	matig	klein	groen		2	2	1,5	0,5 € 1.370
5	Realisatie	Geen tijdige realisatie van bouwplan	geen transactie en mogelijk geen nieuw plan	tzt nieuwe invulling	geanonimiseerd	afschrijven van boekwaarde + toekomstige investering	€ 593.389	10%	€ 59.339	klein	matig	groen		1	2	0,5	1,5 € 59.339
							€ -		-					0	0	0	0 € -
							€ -		-					0	0	0	0 € -
Totaal							€ 669.270		€ 87.079								



kans	min	max
klein	0%	20%
matig	20%	40%
groot	40%	100%

gevolg	min	max
klein	€ -	€ 50.000
matig	€ 50.000	€ 100.000
groot	€ 100.000 -	€ 100.000 -
	>	